

## WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Zakup wiat przystankowych	7 000,00	0,00	0,00	Zakup z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miedzyń planowany do realizacji w II półroczu 2014 roku
		Razem	7 000,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	63095	Pozostała działalność				
		Urządzenie i modernizacja plaży miejskiej	182 242,00	1 820,40	1,00	Plażę miejską oddano do użytku w czerwcu. Większość wydatków sfinansowano w lipcu i w sierpniu br. W I półroczu zapłacono za aktualizację kosztorysu i nadzór autorski. Inwestycja jest finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (planowany wkład własny -91 385 zł , planowane środki pozyskane - 90 857 zł)
		Razem	182 242,00	1 820,40	1,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>182 242,00</b>	<b>1 820,40</b>	<b>1,00</b>	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Przygotowanie terenu pod garaże - ul. Bema	6 000,00	0,00	0,00	W I półroczu dobudowano dwa garaże. Odbiór robót nastąpi w II półroczu 2014 roku.
		Razem	6 000,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					
	75405	Komendy powiatowe Policji				
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o Policji	5 000,00	0,00	0,00	Środki na zakup pojazdu służbowego przekazano na Fundusz Wsparcia Policji w lipcu br.
		Razem	5 000,00	0,00	0,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80101	Szkoły podstawowe				
		Zakup sprzętu do monitoringu	12 000,00	6 763,00	56,36	W ramach planowanego zadania związanego z zainstalowaniem monitoringu wizyjnego na terenie szkoły oraz zamontowania instalacji na potrzeby sieci lokalnej zakupiono kamery i osprzęt do wykonania omawianego zadania.
		Razem	12 000,00	6 763,00	56,36	
		<b>Ogółem</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 763,00</b>	<b>56,36</b>	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		Wykorzystanie energii słonecznej do oświetlenia ścieżki wzdłuż Jeziora Wądoł	54 670,00	54 464,40	99,62	Inwestycja zakończona - zrealizowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (wkład własny - 19 040,40 zł, środki pozyskane - 35 424 zł). Operację wykonano w całości w I półroczu. Wniosek o płatność złożono 3 czerwca br.
		Razem	54 670,00	54 464,40	99,62	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej				
		Dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego	7 400,00	0,00	0,00	W trakcie realizacji.
		Razem	7 400,00	0,00	0,00	
	Ogółem		62 070,00	54 464,40	87,75	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		Budowa boiska do gry w piłkę siatkową w Batowie	70 435,00	615,00	0,87	Inwestycja w trakcie realizacji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (planowany wkład własny - 24 410 zł i 615 zł poza projektem, planowane środki pozyskane - 45 410 zł). W dniu 18 czerwca zakończono prace budowlane płyty boiska i wysiano trawę. Pod koniec sierpnia zostaną zamocowane piłkochwyty i siatka oraz nastąpi odbiór murawy boiska.
	Ogółem		70 435,00	615,00	0,87	
926	Kultura fizyczna i sport					
	92601	Obiekty sportowe				
		Hala sportowo-rekreacyjna w Lipianach (wykup wierzytelności)	627 828,00	313 914,00	50,00	Inwestycja zakończona - realizacja spłaty wierzytelności
		Modernizacja trybun na stadionie przy ul. Lipowej	87 990,00	615,00	0,70	Inwestycję zakończono w lipcu br. W I półroczu zapłacono za aktualizację kosztorysu. Inwestycja jest realizowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (planowany wkład własny - 43 386 zł, planowane środki pozyskane - 44 604 zł).
		Wykorzystanie energii odnawialnej do podgrzewania wody w budynku socjalnym na stadionie	30 125,01	30 125,01	100,00	Inwestycja zakończona - zrealizowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (wkład własny - 10 531,51 zł, środki pozyskane - 19 593,50 zł). Operację wykonano w całości w I półroczu. Wniosek o płatność złożono 3 czerwca br.
	Ogółem		745 943,01	344 654,01	46,20	
OGÓŁEM INWESTYCJE		1 090 690,01	408 316,81	37,44		