

# WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA I PÓŁROCZE 2012

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi	
1	2	3	5	6	7	8	
600	Transport i łączność						
	60014	Drogi publiczne powiatowe					
		Modernizacja drogi powiatowej ul. Okrzei w m. Lipiany, dotacja dla powiatu Pyrzyckiego	15 000,00	0,00	0,00	Planowane przekazanie dotacji w II półroczu	
		Razem	15 000,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne					
		Zakup wiaty przystankowej	4 500,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu	
		Razem	4 500,00	0,00	0,00		
	Ogółem		19 500,00	0,00	0,00		
	630	Turystyka					
		63095	Pozostała działalność				
		Budowa infrastruktury turystycznej nad jez. Wądoł	285 596,00	1 800,00	0,63	Podpisno umowę z wykonawcami wyłoniionymi w przetargu. Budowa pomostu kwota 140.756,44 zł, plac zabaw i ścieżki 390.027,15 zł realizają w roku 2012 i 2013	
		Zagospodarowanie na cele turystyczne półwyspu Storczyków	25 000,00	4 904,00	19,62	Przygotowano dokumentację godezyjną, złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.	
		Razem	310 596,00	6 704,00	2,16		
Ogółem		310 596,00	6 704,00	2,16			

1	2	3	4	5	6	7
700	Gospodarka mieszkaniowa					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Uzbrojenie terenów pod garaże przy ul. Bema w m. Lipiany	10 000,00	5 500,00	55,00	Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono przetarg na dzierżawę gruntu pod posadowienie garaży w dn.03.07.2012 r.
		Razem	10 000,00	5 500,00	55,00	
	Ogółem		10 000,00	5 500,00	55,00	
801	Oświata i wychowanie					
	80101	Szkoły podstawowe				
		Zakup pieca gazowego do centralnego ogrzewania	28 000,00	27 994,80	99,98	W związku z awarią jednego z pieców gazowych w Zespole Szkół konieczny był zakup nowego.
		Razem	28 000,00	27 994,80	99,98	
	Pozostała działalność					
		Projekt objęty dofinansowanie ze środków UE "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowym"	176 919,00	0,00	0,00	Aktualizowany jest wniosek o dofinansowanie, podpisanie umowy planowane jest na początek sierpnia 2012 r.
		Razem	176 919,00	0,00	0,00	
	Ogółem		204 919,00	27 994,80	13,66	
	852	Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				
		UE "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowym"	171 969,00	0,00	0,00	Aktualizowany jest wniosek o dofinansowanie, podpisanie umowy planowane jest na początek sierpnia 2012 r.
		Razem	171 969,00	0,00	0,00	
	Ogółem		171 969,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		- budowa kanalizacji m. Lipiany	235 601,00	14 311,20	6,07	W trakcie realizacji przygotowywano jest przetarg za zakończenie zadania
		- budowa kanalizacji w m. Mironów	426 895,00	370 041,94	86,68	W dniu 26.06.2012 wykonwca zgłosił zakończenie robót
		Razem	662 496,00	384 353,14	58,02	
	Ogółem		662 496,00	384 353,14	58,02	

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92116	Biblioteki				
		Projekt objęty dofinansowanie ze środków UE "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowym"	15 636,00	0,00	0,00	Aktualizowany jest wniosek o dofinansowanie, podpisanie umowy planowane jest na początek sierpnia 2012 r.
		Razem	15 636,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>15 636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
	92601	Obiekty sportowe				
		- budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach ( wykup wierzytelności)	627 828,00	313 914,00	50,00	Inwestycja zakończona, realizowana jest spłata wierzytelności
	<b>Ogółem</b>		<b>627 828,00</b>	<b>313 914,00</b>	50,00	
	<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>		<b>2 022 944,00</b>	<b>738 465,94</b>	<b>36,50</b>	