

# WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH BUDŻETU GMINY LIPIANY ZA I PÓŁROCZE 2013

w złotych

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %	Uwagi
1	2	3	5	6	7	8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					
	60014	Drogi publiczne powiatowe				
		Modernizacja drogi powiatowej ul. Okrzei w m. Lipiany, dotacja dla powiatu Pyrzyckiego	14 000,00	0,00	0,00	Planowane przekazanie dotacji w II półroczu
		Razem	14 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne				
		Zakup wiaty przystankowej	10 000,00	9 936,22	99,36	Zakupiono oraz zmontowano w Lipianach na Placu Wolności
		Razem	10 000,00	9 936,22	99,36	
	<b>Ogółem</b>		<b>24 000,00</b>	<b>9 936,22</b>	<b>99,36</b>	
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>					
	63095	Pozostała działalność				
		Zagospodarowanie terenu nad j. Wądół poprzez urządzenie ścieżki pieszo – rowerowej z miejscami przystankowymi, pomostami, miejscami do odpoczynku, rekreacji i placem zabaw	293 301,00	293 300,39	100,00	Inwestycje zrealizowano, odebrano oraz uzyskano dofinansowanie z PRO w wysokości 364.738,82 zł w tym środki za I etap zrealizowany w roku 2012 r. w m-cu marcu 184.197,82 zł oraz w m-cu maju 180.541,00 zł za II etap
		Zagospodarowanie na cele turystyczne półwyspu Storczyków	50 000,00	12 000,00	24,00	Wykonano i odebrano część prac projektowych oraz zrealizowano częściową zapłatę.
		Razem	343 301,00	305 300,39	88,93	
	<b>Ogółem</b>		<b>343 301,00</b>	<b>305 300,39</b>	<b>88,93</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkanova</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		Uzbrojenie terenów pod garaże przy ul. Bema w m. Lipiany	15 000,00	9 606,02	64,04	Wykonano roboty ziemne oraz dokonano inwentaryzacji powykonawczej.
		Razem	15 000,00	9 606,02	64,04	
	<b>Ogółem</b>		<b>15 000,00</b>	<b>9 606,02</b>	<b>64,04</b>	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					
	75077	Władza Wdrażająca Programy Europejskie				
		Projekt objęty dofinansowaniem ze środków UE "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"				Dokonano wyboru dostawcy sprzętu komputerowego w m-cu marcu 2013 r., sprzęt dostarczono. Płatności nie były realizowane oczekujemy, na środki z władzy wdrażającej programy UE. Projekt realizowany w całości ze środków UE oraz budżetu państwa .
			247 797,00	0,00	0,00	
		Razem	247 797,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>247 797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>800</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>					
	80101	Szkoły podstawowe				
		- monitoring w szkole podstawowej	4 000,00	0,00	0,00	Projekt w trakcie realizacji
		Razem	4 000,00	0,00	0,00	
	<b>Ogółem</b>		<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		- kanalizacja sanitarna w m. Lipiany				Wykonanie dodatkowych prac geodezyjnych związanych z realizacją budowy kanalizacji w Lipianach.
			2 000,00	2 000,00	100,00	
	90015	Razem	2 000,00	2 000,00	100,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg				
		- zakup lamp oświetlenia ulicznego	20 500,00	15 190,00	74,10	Zakupiono lampy solary na tereny sołectw
		- oświetlenie ścieżek spacerowych i rowerowych nad jeziorem Wądoł	76 155,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do PROW planowana realizacja w 2013 r.
		Razem	96 655,00	15 190,00	15,72	
	<b>Ogółem</b>		<b>98 655,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17,42</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla MGOK na zakup sprzętu nagłaśniającego	16 000,00	0,00	0,00	Inwestycja współfinansowana przez Ministerstwo Kultury kwotą 52.000,00 zł zakup zrealizowany przez MGOK
		- zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Batowie	1 478,00	1 476,00	0,00	Opracowano dokumentację projektową do ubiegania się o środki z PROW w 2014 r.
		<b>Ogółem</b>	<b>17 478,00</b>	<b>1 476,00</b>	8,44	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>					
	92601	Obiekty sportowe				
		- budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Lipianach ( wykup wierzytelności)	627 828,00	313 914,00	50,00	Inwestycja zakończona, realizowana jest spłata wierzytelności
		- ogrzewanie wody z solarów w budynku socjalnym stadionu	43 370,00	0,00	0,00	Złożono wniosek o dofinansowanie do PROW planowana realizacja w 2013 r.
		<b>Ogółem</b>	<b>671 198,00</b>	<b>313 914,00</b>	46,77	
		<b>OGÓŁEM INWESTYCJE</b>	<b>1 421 429,00</b>	<b>657 422,63</b>	<b>46,25</b>	